



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE

CNPJ: 23.097.454/0001-28

RUA MANOEL CALANGO, 172 - CENTRO - LAGOA GRANDE - MG 38.755-000 - TEL: 34 3816 2900

EXECUÇÃO DE UBS TIPO II BAIRRO VEREDAS EM LAGOA GRANDE - MG

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	INDICE		1º MÊS %	2º MÊS %	3º MÊS %	4º MÊS %	5º MÊS %	6º MÊS %	7º MÊS %	8º MÊS %	TOTAL
1	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES	R\$ 183.787,88	9,84%	FISICO%	100,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00
				FINANCEIRO	183.787,88	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL ITEM	R\$ 183.787,88		ACUMULADO	183.787,88	183.787,88	183.787,88	183.787,88	183.787,88	183.787,88	183.787,88	183.787,88	100,00%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	INDICE		1º MÊS %	2º MÊS %	3º MÊS %	4º MÊS %	5º MÊS %	6º MÊS %	7º MÊS %	8º MÊS %	TOTAL
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 62.768,73	3,36%	FISICO%	100,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00
				FINANCEIRO	62.768,73	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL ITEM	R\$ 62.768,73		ACUMULADO	62.768,73	62.768,73	62.768,73	62.768,73	62.768,73	62.768,73	62.768,73	62.768,73	100,00%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	INDICE		1º MÊS %	2º MÊS %	3º MÊS %	4º MÊS %	5º MÊS %	6º MÊS %	7º MÊS %	8º MÊS %	TOTAL
3	COBERTURA	R\$ 185.107,58	9,91%	FISICO%	-	-	-	25,00	75,00	-	-	-	100,00
				FINANCEIRO	-	-	-	46.276,90	138.830,69	-	-	-	
	TOTAL ITEM	R\$ 185.107,58		ACUMULADO	-	-	-	46.276,90	185.107,58	185.107,58	185.107,58	185.107,58	100,00%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	INDICE		1º MÊS %	2º MÊS %	3º MÊS %	4º MÊS %	5º MÊS %	6º MÊS %	7º MÊS %	8º MÊS %	TOTAL
4	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	R\$ 329.365,07	17,64%	FISICO%	20,00	30,00	50,00	-	-	-	-	-	100,00
				FINANCEIRO	65.873,01	98.809,52	164.682,54	-	-	-	-	-	
	TOTAL ITEM	R\$ 329.365,07		ACUMULADO	65.873,01	164.682,54	329.365,07	329.365,07	329.365,07	329.365,07	329.365,07	329.365,07	100,00%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	INDICE		1º MÊS %	2º MÊS %	3º MÊS %	4º MÊS %	5º MÊS %	6º MÊS %	7º MÊS %	8º MÊS %	TOTAL
5	ALVENARIA - VEDAÇÃO	R\$ 98.279,23	5,26%	FISICO%	-	20,00	25,00	55,00	-	-	-	-	100,00
				FINANCEIRO	-	19.655,85	24.569,81	54.053,58	-	-	-	-	
	TOTAL ITEM	R\$ 98.279,23		ACUMULADO	-	19.655,85	44.225,65	98.279,23	98.279,23	98.279,23	98.279,23	98.279,23	100,00%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	INDICE		1º MÊS %	2º MÊS %	3º MÊS %	4º MÊS %	5º MÊS %	6º MÊS %	7º MÊS %	8º MÊS %	TOTAL
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 13.769,26	0,74%	FISICO%	20,00	20,00	60,00	-	-	-	-	-	100,00
				FINANCEIRO	2.753,85	2.753,85	8.261,56	-	-	-	-	-	
	TOTAL ITEM	R\$ 13.769,26		ACUMULADO	2.753,85	5.507,70	13.769,26	13.769,26	13.769,26	13.769,26	13.769,26	13.769,26	100,00%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	INDICE		1º MÊS %	2º MÊS %	3º MÊS %	4º MÊS %	5º MÊS %	6º MÊS %	7º MÊS %	8º MÊS %	TOTAL
7	REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS	R\$ 432.251,57	23,15%	FISICO%	-	-	-	25,00	25,00	50,00	-	-	100,00
				FINANCEIRO	-	-	-	108.062,89	108.062,89	216.125,79	-	-	

	TOTAL ITEM	R\$ 432.251,57		ACUMULADO	-	-	-	108.062,89	216.125,79	432.251,57	432.251,57	432.251,57	100,00%
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	INDICE		1º MÊS %	2º MÊS %	3º MÊS %	4º MÊS %	5º MÊS %	6º MÊS %	7º MÊS %	8º MÊS %	TOTAL
8	ESQUADRIAS	R\$ 140.955,04	7,55%	FISICO%	-	-	-	-	-	25,00	50,00	25,00	100,00
				FINANCEIRO	-	-	-	-	-	35.238,76	70.477,52	35.238,76	
	TOTAL ITEM	R\$ 140.955,04		ACUMULADO	-	-	-	-	-	35.238,76	105.716,28	140.955,04	100,00%
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	INDICE		1º MÊS %	2º MÊS %	3º MÊS %	4º MÊS %	5º MÊS %	6º MÊS %	7º MÊS %	8º MÊS %	TOTAL
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 144.533,50	7,74%	FISICO%	-	-	20,00	20,00	20,00	20,00		20,00	100,00
				FINANCEIRO	-	-	28.906,70	28.906,70	28.906,70	28.906,70	-	28.906,70	
	TOTAL ITEM	R\$ 144.533,50		ACUMULADO	-	-	28.906,70	57.813,40	86.720,10	115.626,80	115.626,80	144.533,50	100,00%
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	INDICE		1º MÊS %	2º MÊS %	3º MÊS %	4º MÊS %	5º MÊS %	6º MÊS %	7º MÊS %	8º MÊS %	TOTAL
10	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ 141.448,29	7,57%	FISICO%	-	10,00	25,00	25,00	20,00			20,00	100,00
				FINANCEIRO	-	14.144,83	35.362,07	35.362,07	28.289,66	-	-	28.289,66	
	TOTAL ITEM	R\$ 141.448,29		ACUMULADO	-	14.144,83	49.506,90	84.868,97	113.158,63	113.158,63	113.158,63	141.448,29	100,00%
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	INDICE		1º MÊS %	2º MÊS %	3º MÊS %	4º MÊS %	5º MÊS %	6º MÊS %	7º MÊS %	8º MÊS %	TOTAL
11	REDE AR COMPRIMIDO	R\$ 7.644,24	0,41%	FISICO%	-	-	-	-	-	-	50,00	50,00	100,00
				FINANCEIRO	-	-	-	-	-	-	3.822,12	3.822,12	
	TOTAL ITEM	R\$ 7.644,24		ACUMULADO	-	-	-	-	-	-	3.822,12	7.644,24	100,00%
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	INDICE		1º MÊS %	2º MÊS %	3º MÊS %	4º MÊS %	5º MÊS %	6º MÊS %	7º MÊS %	8º MÊS %	TOTAL
12	COMUNICAÇÃO VISUAL	R\$ 10.465,20	0,56%	FISICO%	-	-	-	-	-	-		100,00	100,00
				FINANCEIRO	-	-	-	-	-	-	-	10.465,20	
	TOTAL ITEM	R\$ 10.465,20		ACUMULADO	-	-	-	-	-	-	-	10.465,20	100,00%
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	INDICE		1º MÊS %	2º MÊS %	3º MÊS %	4º MÊS %	5º MÊS %	6º MÊS %	7º MÊS %	8º MÊS %	TOTAL
13	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA	R\$ 28.313,05	1,52%	FISICO%	-	-	-	-	-	-		100,00	100,00
				FINANCEIRO	-	-	-	-	-	-	-	28.313,05	
	TOTAL ITEM	R\$ 28.313,05		ACUMULADO	-	-	-	-	-	-	-	28.313,05	100,00%
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	INDICE		1º MÊS %	2º MÊS %	3º MÊS %	4º MÊS %	5º MÊS %	6º MÊS %	7º MÊS %	8º MÊS %	TOTAL
14	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	R\$ 88.889,23	4,76%	FISICO%	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	100,00
				FINANCEIRO	11.111,15	11.111,15	11.111,15	11.111,15	11.111,15	11.111,15	11.111,15	11.111,15	
	TOTAL ITEM	R\$ 88.889,23		ACUMULADO	11.111,15	22.222,31	33.333,46	44.444,62	55.555,77	66.666,92	77.778,08	88.889,23	100,00%
		VALOR	INDICE	FISICO	1º MÊS %	2º MÊS %	3º MÊS %	4º MÊS %	5º MÊS %	6º MÊS %	7º MÊS %	8º MÊS %	TOTAL
				FINANCEIRO	326.294,63	146.475,20	272.893,82	283.773,29	315.201,09	291.382,40	85.410,79	146.146,64	1.867.577,87
	TOTAL GERAL	R\$ 1.867.577,84	100,00%	ACUMULADO	326.294,63	472.769,83	419.369,03	556.667,12	598.974,38	606.583,49	376.793,19	231.557,44	1.867.577,87

Lagoa Grande-MG, 02 de julho de 2024.

EDIENEZ MÉRCIEN MENDES SILVA - ENG. CIVIL

CREA MG 199.771/D